

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年11月27日 星期：五		天气：阴转多云	气温：9°~19°
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：10人			
施工机械动态：打桩机1台			
施工进度情况	2019区支架组件安装2000, 2020区支架及组件安装. 坝区清表. 管桩场内搬运. 2020区安装20组. 电气班组休息.		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	张昭武