

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 11月 21日 星期：日		天气：阴	气温：9° ~ 19°
监理人员动态：1人 施工人员动态：17人 施工机械动态：打桩机1台、挖机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	20区打桩 36根，19区箱变受电电缆头制作完成4根 19、20区支架安装 14组、组件安装 7组、		
检查发现的问题	检查支架角度、基本符合要求个别角度未达到要求， 现场整改		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭清	总监签阅	张昭武