

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 11月 30日 星期：一		天气： 阴	气温： 9° ~ 17°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 17人 施工机械动态： 打桩机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	今日打桩机司机感冒未打桩。20区箱变电缆接线、制作。19、20区支架、组件安装，支架完成10组、组件完成5组。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	张昭基