

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年12月 / 日 星期：二		天气：多云	气温：6° ~ 18°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 17人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	20区箱逆变器电缆终端头接线接至铜牌完成， 19、20区支架、组件安装、打桩机司机发烧未打桩。		
检查发现的问题	现场箱站电缆头制作，工艺良好，铜鼻子无龟裂， 冷缩管包裹到位，螺栓连接紧固到位，无问题。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邓霞	总监签阅	廖昭武