

# 监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

|                                        |                                                     |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2022年 12月 12 日 星期：二                    |                                                     | 天气：阴            | 气温：6° ~ 17° |
| 监理人员动态： 1人<br>施工人员动态： 17人<br>施工机械动态： 无 |                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
|                                        |                                                     |                 |             |
|                                        |                                                     |                 |             |
|                                        |                                                     |                 |             |
| 施工进度情况                                 | 19区支架安装完成，组件安装余7组，20区支架安装，组件安装13组，电气班组完成接线，组件串位线连接。 |                 |             |
| 检查发现的问题                                | 无                                                   |                 |             |
| 处理措施、意见、结果                             | 无                                                   |                 |             |
| 协调内容及其它                                | 无                                                   |                 |             |
| 记录人                                    | 郭清                                                  | 总监签阅            |             |