

# 监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

|                    |                                                           |                 |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2020年 12月 16日 星期：三 |                                                           | 天气：多云           | 气温：5° ~ 16° |
| 监理人员动态： 1人         |                                                           | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
| 施工人员动态： 13人        |                                                           |                 |             |
| 施工机械动态：            |                                                           |                 |             |
| 施工进度情况             | 安装人员已准备撤场，电气班组准备明日停电接线工作。18区箱变开孔完成，19、20区接线完成，封堵完成。等接线完成。 |                 |             |
| 检查发现的问题            | 无                                                         |                 |             |
| 处理措施、意见、结果         | 无                                                         |                 |             |
| 协调内容及其它            | 无                                                         |                 |             |
| 记录人                | 郭雷                                                        | 总监签阅            |             |