

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 12月 17 日 星期：10		天气：阴	气温：5°~16°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 13人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	剩余6人安装人员将1号区围栏安装， 1号箱变设备试验。18箱变停电接线，晚上9点，完成 高压电缆35KV耐压试验。18箱变接线，接电锁头。19-20箱变 清理电缆终端接线完成。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郝霞	总监签阅	