

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 12月 2日 星期：三		天气：多云	气温：7° ~ 20°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 17人 施工机械动态： 打桩机1台、挖机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	19、20区支架、组件安装，打桩机打桩约8根 下午未打桩。 19~18区集电线路电缆沟开挖，现场直流线放线， 20区箱逆变器接线2x50、3x240完成部分。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邱雷	总监签阅	张昭武