

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 12月 4日 星期：五		天气：多云	气温：8' ~ 16'
监理人员动态：1人 施工人员动态：17人 施工机械动态：挖机1台、打桩机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	19~18区高压电缆沟铺砂盖砖完成，验收完成符合要求 可以回填。19~20区电缆沟盖砖完成。 19区打桩25根。19、20区支架在装		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭霞	总监签阅	张昭强