

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年12月 5日 星期：大		天气：晴	气温：9°~20°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 17人 施工机械动态： 挖机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	19区直埋电缆沟部分回填，19.20区支架组件安装。 打桩已完成，19区桩头焊接。		
检查发现的问题	现场焊接无灭火器等防火措施。 要求施工队准备良好相关防火器具。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	张明武