

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020 年 12 月 6 日 星期：日		天气：晴	气温：9'~18'
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 11人			
施工机械动态： 挖机1台			
施工进度情况	19~20区集电线路回填，19区接地沟开挖，接地扁铁大焊接，直流电缆沟套管盖砖完成，20区组件安装，19区支架组件安装。		
检查发现的问题	验收19区直流电缆沟，K4 ² 直流电缆已套管，电缆沟深度符合要求，已铺沙盖砖，符合要求，可以回填。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭清	总监签阅	张昭武