

监 理 日 志

日期: 2020年 11月 22日

天气: 晴

星期: 日

气温: -6-5℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到屋面巡视, 屋面结冰未施工。 2. 下发监理工作联系单 1份, (编号: 001)。 3. 监理资料整理, 周报第 1期。	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中企 建设工程有 限公司	施工内容及进度 早上屋面结冰未施工。 下午检修通道夹具位置调整。 施工人数: 4人, 管理人员 1人。
其 它 事 项	下发监理工作联系单 1份。	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现壮



扫描全能王 创建