

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2-6℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查已安装的组件压块, 发现2处缝隙较大, 现场要求调整。 2. 要求施工人员及时清理组件护角。 3. 提醒施工单位天气预报有大风, 分散的组件要求及时装完。 4. 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中企 建设工程有 限公司	施工内容及进度 组件分散安装。 施工人员: 10人, 管理人员1人。
	其它事项 无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 纪现社



扫描全能王 创建