

# 监 理 日 志

日期: 2020年12月23日

天气: 多云

星期: 三

气温: -8-4℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                |                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 现场巡视中发现 1 处检修通道夹具未卡到位, 现场要求整改。<br>2. 要求施工单位不要过多分散组件, 避免大风吹飞。<br>3. 发送考勤给业主确认。<br>4. 整理资料整理。 |                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br><br><br>苏州市中企<br>建设工程有<br>限公司                                                      | 施工内容及进度<br><br><br>组件分散安装。<br><br>施工人数: 12 人, 管理人员 1 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                              |                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                | 南玉荣                                                    |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪晓光                              |



扫描全能王 创建