

监 理 日 志

日期: 2014年11月4日

天气: 晴

星期: 一

气温: -13-2℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 检查直流电缆MC4插头安装, 发现个别未拧紧, 现场要求拧紧, 不留丝在外面. 2. 催促施工单位资料报审. 3. 要求施工单位对交流电缆头包扎, 防止进入水雾.	
施 工 情 况	施工单位 苏州市中启 建设工程有 限公司	施工内容及进度 1. 组件安装. 2. 直流电缆敷设. 施工人数: 10人, 管理人员1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪瑞壮