

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -8-2℃

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查直流电缆 MC4 插头制作, 有个别未紧到位, 现场要求整改.<br>2. 联系业主沟通延期事宜, 发送联系单给业主.<br>3. 固定的直流电缆有部分外漏, 现场要求整改.<br>4. 监理资料整理. |                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>苏州市中启建设工程有限公司                                                                                  | 施工内容及进度<br><br>1. 直流电缆 MC4 插头连接.<br>2. 接地扁钢安装<br>3. 电缆穿管到屋顶<br>施工人数: 9 人, 管理人员 1 人. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                          |                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                            | 南玉荣                                                                                 |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 纪现壮                                                           |