

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 15 日 星期二	气候	多云	气温	-2~-6℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1.2.3.7.8井支架底座导轨验收。 5.6井安装底座导轨				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 16 日 星期三	气候	晴	气温	0-6℃
监理人员动态：12		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：25T吊车一台					
施工部位 进度情况	5、6井安装导轨。 1、2、3井吊装组件及分散。 电缆沟管道铺设				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 17 日 星期四		气候	多云	气温	3-8℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：5人						
施工机械动态：						
施工部位 进度情况	1# 组件安装。 电缆沟回填					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	喻超			总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020年12月18日星期五	气候	小雨转多云	气温	3-7℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：25T吊车1台					
施工部位 进度情况	1.2井组涨组件 1.2.3井吊组件及分散				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 19 日 星期 六	气候	多云	气温	1-8℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1.2 井 组件铺设. 绿化带开挖电缆沟				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 20 日 星期 日	气候	多云	气温	1-8℃
监理单位动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：	破路机 2台，25T吊机 1台				
施工部位 进度情况	1.3.6井 屋顶吊装组件及铺设。 破碎水泥路面挖电缆通道。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 21 日 星期 一	气候	晴	气温	0-9℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	3.6号组件铺设。 西电室地面开凿。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	