

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 6 日 星期三	气候	多云转阴	气温	8-15℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 1#楼顶开始装导轨 2. 3#楼支架底座安装 1、2#楼调试				
检查发现的问题	有个别支架底座不直				
处理措施、意见、结果	已让现场进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 7 日 星期一	气候	阴转小雨	气温	5-11℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1#楼号轨安装。 3#井支架底座拉拨测试				
检查发现的问题	2#、3# 支架底座有参差不齐。				
处理措施、意见、结果	已下发通知单责令改正。				
协调内容或其他	有6名工人因价钱原因撤场				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 8 日 星期二	气候	多云	气温	5-11℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 2. 3号在装导轨. 业主 察看现场.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 9 日 星期三	气候	多云	气温	8-12℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态：					
施工 部位 进度 情况	1, 2, 3 井 楼 安 装 导 轨。 7 井 楼 开 始 安 装 底 座。				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 10 日 星期四	气候	阴	气温	8-12℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1#屋顶导轨安装完成。 电缆沟开始开挖。 2、3#正在安装导轨。 7、8#安装底座。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 11 日 星期 五	气候	阵雨	气温	5-11℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	0				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	今日因天气原因未施工。 与总包方查看电端洞，发现挖出化粪池无法避免与 业主沟通还未有具体方案。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 12 日 星期六	气候	雾	气温	4-11℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1、2、3#井进行自检，整改。 7、8#井进行拉拔检测，安装底座导轨				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 13 日 星期日	气候	多云转小雨	气温	3-12℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1、2、3井进行自检、整改。 7、8井安装导轨				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 14 日 星期一	气候	多云	气温	0-5℃
监理人员动态： 12人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 10人					
施工机械动态：					
施工 部位 进度 情况	5.6井安装支架底座				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	