

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 29 日 星期 三	气候	中雨转雪	气温	-5-12℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况： 接地扁铁，三角铁。			
施工方人员动态： 5人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	桥架固定 组件自检 并网柜安装 因天气原因暂未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 30 日 星期三	气候	晴	气温	-7- -2℃
监理人员动态： 2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 5人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	因屋面秋雪原因 今日本未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020年 12月 31日 星期四	气候	晴	气温	-5-3℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：					
施工部位进度情况	7.8井屋面组件整改。 7.8号屋面桥架安装固定 三角铁及扁铁镀锌厚度检测				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2021 年 1 月 1 日 星期五	气候	晴	气温	-3-4℃
监理人员动态： 2人 施工方人员动态： 6人 施工机械动态： 无			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	电缆头制作 并网柜接线完成				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内 容 或 其 他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2024 年 1 月 2 日 星期 六	气候	多云	气温	-4-9℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：6人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	砌电缆井 分散接地扁铁及扁钢				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020年1月3日星期日	气候	多云	气温	-2-7℃
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	吊机1台				
施工部位 进度情况	组件防雷焊接 汇流通道支架安装 三角铁、接地扁铁安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 1 月 4 日 星期 一	气候	小雨	气温	4-12℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	组件防雷焊接 维修通道支架安装 逆变器安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 1 月 5 日 星期 二	气候	晴转雨	气温	1-8℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
2人					
施工方人员动态：					
6人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	组件防雷扁铁焊接。 桥架安装固定				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	