

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 21 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

温度: 14-18℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、折叠式升降机进场要求施工人员进行操作培训, 并系好安全绳。 2、编辑安全旁站 001、编辑进场确认单、编辑质量安全活动记录 001、编辑周报 01。 3、填写监理日志。 4、督促施工方尽快提供图纸及前期资料, 及提醒业主单位尽快召开第一次工地例会。 5、编辑设备材料开箱记录 001、考勤、廉政。 6、因施工方资料无法提供故前期资料严重滞后, 及打印机未到现场故资料无法上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、因等离子切割枪造成火星溅射换为大功率钻孔机。 2、阀门车间钢结构加固打孔完成 1/4。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人: 张良玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 张良玉



扫描全能王 创建