

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 24 日

星期: 二

天气: 阴转小雨

温度: 9-14℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 打印监理日志 2020.11.17-2020.11.24. 2. 打印监理进场确认单及廉政告知书、廉政调查表。 3. 打印文件收发文记录表, 及考勤表。 4. 现场安全文明施工要求, 高空打孔作业折叠机周围设置安全警示带。 5. 通知业主方尽快召开第一次工地例会, 自 6. 业主设计对现场堪查确定进线至配电箱线路位置。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		1. 2台折叠机将阀门车间弄已打孔完毕, 剩余部分因房屋遮挡于明天采用脚手架。 2. 焊条车间打孔完成。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	张良玉		
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰		



扫描全能王 创建