

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 19 日

星期: 六

天气: 多云转晴
温度: 2-9℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作 情况	1. 上传监理日志及照片。 2. 巡视水泵屋面与热加工二车间檩条安装, 阀门屋面导轨安装, 焊条屋面夹具安装要求, 施工方务必注意施工安全。 3. 檩条进场卸货设备材料开箱记录, 签字扫描上传至监理系统。 008		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
		水泵屋面檩条安装, 热加工二车间屋面檩条安装, 阀门屋面导轨安装完毕, 焊条屋面夹具安装	
其它事项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张良玉	



扫描全能王 创建