

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 29 日

星期: 二

天气: 雨夹雪

温度: -5-16℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片. 2. 编辑电气强条001-006签字扫描后上传至云平台. 3. 监督施工单位1#-6#并网柜电表及通信表接线. 4. 因雨雪大风天气要求施工方不得在屋面作业, 另位应将未固定的彩钢瓦用铁丝绑扎固定保持压安全.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#-6#并网柜厂返接电表接线, 水泵屋面夹头材料, 瓦片安装自攻丝密封胶及锁边, 阀门屋面MC4接头制作及直流电缆敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张良玉



扫描全能王 创建