

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 31 日

星期: 四

天气: 晴

温度: -7-0℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1. 上传监理日志及照片 2. 将监理旁站 003.004 签字扫描上传至云平台。 3. 水泵屋面屋脊加压反扣固外缺少自攻丝要求施工方进行补齐。 4. 编辑打印监理日报 002 扫描上传云平台。 5. 要求水泵屋面施工员临边作业时必须将安全带系到牢固位置。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
		上午大风天气未施工 下午水泵屋面瓦片锁边, 屋脊装瓦, 及彩钢瓦边缘封边。 导轨安装前放线	
其它事项			
本日现场监理人员	张良玉		
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王杰	



扫描全能王 创建