

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 1 日

星期: 五

天气: 晴转多云
温度: -4-5℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片。 2. 组件092块进场验收后卸货, 4台华为数据采集器进场 3. 巡视检查水泵屋面发现施工后垃圾(密封胶)要求施工方清理, 巡视焊管屋面发现竹梯头部未用钢丝绳紧固要求施工方紧固, 另外近其气温骤降早晨施工屋面结霜, 人员易滑要求施工人员等待太阳出来融化霜后方可进入屋面施工。 4. 编辑设备材料开箱016-018		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		水泵屋面自攻丝密封胶, 瓦片锁边, 屋脊安装, 夹具放线及安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金立杰	



扫描全能王 创建