

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 5 日

星期: 二

天气: 阴转多云
温度: 2-9℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片. 2. 编辑打印设备材料开箱记录 021. 3. 上传设备材料开箱记录 020 及安全旁站 014. 4. 验收水泵屋面、焊条屋面、阀门屋面、热加工二车间彩钢瓦安装及天窗防腐并在验收记录签字. 5. 巡视各屋面要求施工人员在临边处必须绑好安全带		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		水泵屋面安装夹具及导轨、试验车间组件串线及热加工二车间天窗防腐, 焊条屋面天窗防腐作业	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张良玉	
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	



扫描全能王 创建