

监理工作日志

记录人：陈渝

第 13 页，共 页

2021 年08月16日 星期：一	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 33 ℃ 最低25 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员6人、挖掘机1台。 2、挖机开挖B区基槽。 3、平整B区基槽。 4、B区基槽浇筑垫层。 监理情况 1、准备前期资料。 2、巡查现场基槽质量，确保基槽质量要求。 3、旁站基槽浇筑垫层、浇筑14个。 4、对现场作业人员习惯性违章行为的检查，确保安全文明工作落实到位。		
安全内容： 1、基槽浇筑垫层前对施工人员进行安全交底 2、无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。