

监理工作日志

记录人：陈渝

第 30 页，共 页

2021 年09月02日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 38 ℃ 最低23 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员13人、挖掘机1台。 2、清理基槽。 3、加工预埋螺栓及安装。 4、基立柱支模。 5、接地角钢加工。 监理情况 1、检查施工方前期资料。 2、检查施工现场立柱支模，符合要求。 3、检查隐蔽工程预埋螺栓安装，符合设计要求。 4、巡视接地角钢加工及检查接地角钢尺寸、镀锌层，符合设计要求。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。