

监理工作日志

记录人：陈渝

第 40 页，共 页

2021 年09月12日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台。 2、B区东侧JC-2（1-16）、A区西侧JC-2（1-8）基础浇筑。 3、B区东侧JC-2（17-35）立柱浇筑。 监理情况 1、整理资料。 2、验收 B 区东侧 JC-2（1-16）、A 区西侧 JC-2（1-8）基础钢筋绑扎尺寸、标高及模板支护尺寸、标高，符合设计要求。 3、验收 B 区东侧 JC-2（17-35）立柱预埋螺栓及标高，钢筋绑扎尺寸，符合设计要求。 4、旁站,B 区东侧 JC-2（1-16）、A 区西侧 JC-2（1-8）基础浇筑，符合设计要求。 5、旁站 B 区东侧 JC-2（17-35）立柱浇筑，符合设计要求。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。