

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 43 页，共 页

2021 年09月15日 星期：三	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 28 °C 最低21 °C
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台。</li><li>2、B区东侧JC-2（1-16）立柱模板安装。</li><li>3、B区东侧JC-2（1-16）立柱浇筑。</li><li>4、B区西侧JC-1（21-28）基础开挖。</li></ol> <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、整理资料。</li><li>2、巡视 B 区东侧 JC-2（1-16）立柱模板安装，检查（8-16）立柱缺少勾筋要求尽快整改，经整改后，再次检查符合要求。</li><li>3、巡视 B 区西侧 JC-1（21-28）基础开挖，符合要求。</li><li>4、检查 B 区东侧 JC-2（1-16）立柱浇筑，符合要求。</li><li>5、检查 B 区东侧 JC-2（1-8）立柱浇筑后的标高，1 号立柱标高高出 5mm，经整改后再次检查符合要求。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p>无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。