

监理工作日志

记录人：陈渝

第 58 页，共 页

2021 年09月30日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机2台。 2、B区西侧JC-1（18-25）、JC-1（1-8）立柱支模拆模。 3、A区西侧JC-2（9-27）基础开挖。 4、A区东侧JC-1（1-8）打垫层。 5、A区东侧JC-1（1-27）立柱绑扎钢筋。 6、B区东侧回填 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 B 区西侧 JC-1（18-25、东侧 JC-1（1-8）拆模。 3、巡视 A 区西侧 JC-2（9-27）基础开挖，符合要求。 4、巡视 A 区东侧 JC-2（1-27）立柱绑扎钢筋，符合要求。 5、检查 A 区东侧 JC-1（1-8）打垫层，符合要求。 6、巡视 B 区东侧回填。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。