

监理工作日志

记录人：陈渝

第 62 页，共 页

2021 年10月04日 星期：一	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 28 ℃ 最低21 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员26人、挖掘机2台。 2、A区西侧JC-2（9-27）基础钢筋绑扎及支模。 3、A区东侧JC-1（1-14）立柱拆模。 4、A区东侧JC-2（1-27）、JC-1（15-27）立柱拆模。 5、A区南侧3个稳定钢索基础开挖。 6、A区南侧3个稳定钢索基础钢筋绑扎。 7、B区西侧JC-2（1-20）钢结构支架安装。 8、A区西侧JC-2（9-27）基础浇筑。 9、A区东侧JC-1（1-14）、A区南侧7个稳定钢索基础浇筑 监理情况 1、整理资料。 2、检查 A 区南侧 7 个稳定钢索基础钢筋绑扎，符合设计要求。 3、检查 A 区西侧 JC-2（9-27）基础钢筋绑扎，符合设计要求。 4、巡视 A 区东侧 JC-2（1-27）、JC-1（15-27）立柱拆模，符合要求。 5、巡视 B 区西侧 JC-2（1-20）钢结构支架安装，符合要求。 6、旁站 A 区西侧 JC-2（9-27）基础浇筑、A 区东侧 JC-1（1-14）基础浇筑、A 区南侧 7 个稳定钢索基础，符合规范要求。		
安全内容： 无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。