

监理工作日志

记录人：陈渝

第 64 页，共 页

2021 年10月06日 星期：三	气候：白天：小雨 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 12 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员9人、吊车1台。 2、A区西侧JC-2（9-27）、JC-1（9-27）立柱钢筋绑扎。 3、钢结构支架到货2车。 4、钢结构支架倒运。 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 A 区西侧 JC-2（9-24）、JC-1（19-24）立柱钢筋绑扎，符合要求。 3、验收钢结构支架。 4、巡视 B 区西侧钢结构支架倒运。		
安全内容： 对吊装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。