

监理工作日志

记录人：陈渝

第 70 页，共 页

2021 年10月12日 星期：二	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 12 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员16人、吊车2台、挖掘机1台。 2、B区西侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。 3、B区东侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。 4、A区西侧路基恢复及基础回填。 5、钢结构到货一车。 6、安装接地环网。 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 B 区西侧 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。 3、巡视 B 区东侧 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。 4、巡视 A 区西侧路基恢复分层夯实回填。 5、检查钢结构到货检验镀锌层，符合要求。 6、巡视接地环网安装。		
安全内容： 对吊装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。