

监理工作日志

记录人：陈渝

第 71 页，共 页

2021 年10月13日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 12 ℃
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员16人、吊车1台、挖掘机1台。2、B区东侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。3、B区西侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装4、A区西侧路基恢复及基础回填。5、安装接地环网。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 B 区东、西两侧 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。3、巡视 A 区西侧路基恢复及基础分层夯实回填，符合要求。4、巡视接地环网安装。5、陪业主主管领导视察施工现场。		
<p>安全内容：</p> <p>对吊装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。