

监理工作日志

记录人：陈渝

第 76 页，共 页

2021 年10月18日 星期：一	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员16人、吊车2台、挖掘机1台。 2、B区东侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。 3、B区西侧中间C轴、D轴（1-8）立柱安装结构横梁。 4、B区中间钢结构立柱安装。 5、B区南侧钢索基础浇筑。 监理情况 1、整理资料。 2、巡视 B 区东 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。 3、巡视 B 区西侧中间 C 轴、D 轴（1-8）立柱安装结构横梁。 4、巡视 B 区中间钢结构立柱安装，符合要求。 5、检查 B 区南侧钢索基础浇筑，符合要求。 6、巡检过程中出现不安全施工，以下发监理通知单（HZGF-AQ-B004-003）。		
安全内容： 防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。