

监理工作日志

记录人：陈渝

第 78 页，共 页

2021 年10月20日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 °C 最低 8 °C
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员16人、吊车2台、挖掘机1台。2、B区东侧JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装。3、B区中间E轴、F轴（1-8）立柱安装结构横梁。4、B区中间钢结构立柱安装。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 B 区东 JC-2（1-35）、JC-1（1-35）钢结构立柱及斜支撑安装，符合要求。3、巡视 B 区中间 E 轴、F 轴（1-8）立柱安装结构横梁。4、巡视 B 区中间钢结构立柱安装，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。