

监理工作日志

记录人：陈渝

第 88 页，共 页

2021 年10月30日 星期：六	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员16人、吊车1台、挖掘机1台。2、B区东侧JC-2（1-35）钢结构加固。3、B区组件安装301块。4、A区中间立柱到货65根。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 B 区西侧 JC-2（1-35）钢结构加固。3、巡视 B 区组件安装，符合要求4、检查钢结构立柱，符合要求。5、召开监理例会。		
<p>安全内容：</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。