

监理工作日志

记录人：陈渝

第 92 页，共 页

2021 年11月03日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机2台。2、B区东侧JC-1（18-25）立柱二次浇筑支模及浇筑。3、B区东侧JC-2（1-35）钢结构加固。4、A区中间立柱预埋螺栓。5、B区组件安装312块。6、B区组件倒运。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、检查 B 区东侧 JC-1（18-25）立柱二次浇筑支模及浇筑，符合要求。3、巡视 B 区东侧 JC-2（1-35）钢结构加固，符合要求。4、巡视 A 区中间立柱预埋螺栓，符合要求。5、巡视 B 区组件安装 260 块，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。