

监理工作日志

记录人：陈渝

第 93 页，共 页

2021 年11月04日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
工作内容： 施工情况 1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台、吊车2台。 2、B区东侧JC-1（1-18）立柱二次浇筑支模及浇筑。 3、B区东侧JC-2（25-35）钢结构加固。 4、A区中间立柱预埋螺栓20组、安装立柱25根。 5、B区组件安装312块。 6、A区敷设3*50电缆500米、3*150电缆450米。 7、A区钢结构立柱到货80根。 监理情况 1、整理资料。 2、检查 B 区东侧 JC-1（1-18）立柱二次浇筑支模及浇筑，符合规范要求。 3、巡视 B 区东侧 JC-2（25-35）钢结构加固，符合要求。 4、巡视 A 区中间立柱预埋螺栓及立柱安装，符合要求。 5、巡视 B 区组件安装 312 块，符合要求。 6、巡视 A 区敷设 3*50 电缆 500 米、3*150 电缆 450 米，符合要求。 7、巡视钢结构立柱卸车，要求安全到位及检查到货资料。		
安全内容： 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。