

监理工作日志

记录人：陈渝

第 97 页，共 页

2021 年11月08日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 18 ℃ 最低 8 ℃
<p>工作内容：</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员15人、挖掘机1台、吊车1台。2、A区西侧JC-1（14-27）钢结构立柱安装。3、B区JC-2（1-35）敷设钢索24根。4、B区组件排板100块。5、B区过路套管敷设。 <p>监理情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、整理资料。2、巡视 A 区西侧 JC-1（14-27）钢结构立柱安装，符合要求。3、巡视 B 区 JC-2（1-35）敷设钢索 24 根，符合要求。4、巡视 B 区组件排板 100 块，符合要求。5、检查 B 区过路套管敷设，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。