

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 100 页, 共 页

| | | |
|---|-------|-----------|
| 2021 年11月12日 星期: 四 | 气候: 晴 | 气温: 18-2℃ |
| <p>工作内容:</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员51人。2、B区组件安装紧固。3、A区边立柱安装焊接。4、吊车1辆, 焊机3台。 <p>监理情况</p> <p>今日召开第十三次监理例会, 施工单位对本周施工进度, 下周工作计划进行汇报, 我方对本周发现的问题进行通报, 业主方提出具体要求, 增加施工人员, 提高施工进度, 对厂区破坏部分进行恢复, 按照计划节点并网。</p> | | |
| <p>安全内容:</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p> | | |

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。