

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 103 页, 共 页

2021 年11月16日 星期: 二	气候: 晴	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员45人。 2、B区桥架安装。 3、A区边立柱安装焊接。 4、吊车1辆, 焊机3台。 5、B区电缆沟盖板恢复。 监理情况 巡视现场 A 区东侧边立柱不在同一轴线影响横梁安装, 组件安装, 现场整体进度滞后于上周监理例会要求, 现场破坏路面未恢复影响与厂方协调停电事宜, 综合现场其他问题形成监理联系单 008 下发至施工方。		
安全内容: 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。