

# 监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 104 页, 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2021 年11月18日<br>星期: 四                                                                                                                                                                                                                                                                        | 气候: 晴 | 气温: 18-2℃ |
| <p>工作内容:</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、管理人员4人、施工人员35人。</li><li>2、B区光伏线敷设。</li><li>3、A区边立柱安装焊接钢丝绳紧固6条。</li><li>4、焊机3台。</li><li>5、B区电缆沟盖板恢复, 路面恢复。</li></ol> <p>监理情况</p> <p>巡视现场施工人员十人进行施工区域卫生清理, 配合厂方进行消防演练, 下午巡视 B 区光伏线放线正常施工中, 巡视 A 区因吊车费用问题, 钢结构及组件安装队伍暂时停工。</p> |       |           |
| <p>安全内容:</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。