

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 105 页, 共 页

2021 年11月22日 星期: 日	气候: 晴	气温: 18-2℃
<p>工作内容:</p> <p>施工情况</p> <ol style="list-style-type: none">1、管理人员4人、施工人员35人。2、A区组件搬运。3、A区边立柱安装焊接钢丝绳紧固46条。4、焊机3台, 吊车1台5、A区南部组件安装。 <p>监理情况</p> <p>巡视现场施工人员进行 A 区组件安装, 个别人员安全带救生衣未佩戴齐全, 现场监督整改, 检查现场钢结构焊接, 焊缝质量基本符合图纸设计, 要求焊接完做好防腐。</p>		
<p>安全内容:</p> <p>对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位</p>		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。