

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 110 页, 共 页

2021 年11月26日 星期: 五	气候: 晴	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员35人。 2、A区组件搬运安装。 3、A区边立柱安装焊接钢丝绳紧固全部完成。 4、焊机3台, A区北部组件安装。 监理情况 今日召开停电改造及并网前监理例会, 工期紧张, 施工安全不得松懈, 安全员全天在岗, 做好停电改造人、器具、物质准备工作, 并网前完成设备调试, 线路检查工作, 并网前完成全站安全排查, 消除安全隐患确保并网顺利, 根据厂方出入厂门之规定做好相关施工人员的出入工作并做好防疫工作。		
安全内容: 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。