

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 114 页, 共 页

2021 年11月30日 星期: 二	气候: 小雨	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员35人。 2、A区组件串线。 3、焊机3台钢结构抗风锁柱焊接, B区南部桥架安装。 监理情况 巡视现场施工人员安全帽、安全带及救生衣佩戴齐全, 截止今日下班全站组件安装差约 5 块, 桥架安装 80%, 光伏线敷设完成, 预计明日进行 MC4 插头制作, 巡视钢结构焊接, 焊缝质量良好符合图纸设计, 要求焊接完成做好防腐。		
安全内容: 对吊装及安装进行检查无安全隐患、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。