

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 116 页, 共 页

2021 年12月03日 星期: 五	气候: 晴	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员7。 2、光伏线MCA插头电压测量, 桥架盖板。 监理情况 巡视现场上午进行污水处理厂水泵修理, 潜水员下潜修复, 下午施工人员进行桥架盖板及逆变器电压测量, 个别线路电压异常要求查看组串组件数检查组件线路。		
安全内容: 施工人员安全用品佩戴齐全, 现场监督整改、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。