

监理工作日志

记录人: 杨铃铃

第 119 页, 共 页

2021 年12月06日 星期: 一	气候: 晴	气温: 18-2℃
工作内容: 施工情况 1、管理人员4人、施工人员7。 2、组件安装, 抗风锁立柱二次浇筑。 监理情况 巡视现场施工人员安全帽, 安全带救生衣佩戴齐全, 现场人员进行抗风锁立柱二次浇筑及补缺组件安装, 发现个别组件边框损坏在利用, 现场要求拆除边框损坏组件, 更换合格组件。		
安全内容: 施工人员安全用品佩戴齐全, 现场监督整改、防疫安全到位		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。