

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 27 日

天气:晴

星期: 五

气温: 5-1°

工程名称: 泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理前期资料。 2、现在巡视预制舱基础打桩,要求做好防疫及安全防护措施,管桩定位、高程准确。 3、现场发现部分管桩破损,要求总包单位报设计院出具整改图纸及方案,并下发监理工程师通知单。 4、要求总包单位尽快蓝图进场,完善前期开工报审资料。 5、要求总包单位增加施工人员,做好三级安全教育,办好相关保险,确保工程如期并网。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司	一、当日完成的工作情况 1、现场管理人员 3 人,施工人员 35 人 2、打桩船 3 艘,运桩船 6 艘,汽车吊 1 台,浮挖机一台,自发电电焊机 4 台,浮伐工作台 6 个,倒运汽车、叉车各一辆。 3、组件支架基础桩基打桩 20 根。 4、清理清洗、检测组件 900 块 5、支架分拣出 4.07M 240 条 5.3M: 290 条 5.5M:A 280 条 5.5M:B 260 条 支架倒运出 4.07M: 150 条 后斜撑 1010 跟 5.3M: 259 条 5.5M:A 160 条 5.5M: B 130 条
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 李双龙 孙成龙
记录人: 孙成龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):